

L612/8/2016  
TOST

## FŐVÁLLALKOZÁSI - KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

- egyrésztől:** **Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete**  
székhelye: 9024 Győr, Kálvária út 4-10.  
adószáma: 16718005-2-08  
számlaszáma: 11737007-16718005  
képviseli: Prédli Antal intézményvezető  
mint Építtető (a továbbiakban: „**Építtető**”),
- másrészről:** **neve: KÚTHÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhelye: 9025 Győr, Kálvinista utca 1/A.  
adószám: 12661303-2-08  
számlaszám: Oberbank AG Magyarországi Fióktelepe  
1840001003698313-8010015  
cégjegyzékszám: Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék  
Cégbírósága 08-09-009623  
képviseli: Bella Tamás ügyvezető  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Fővállalkozó Kivitelező**”)

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Felek rögzítik, hogy Építtető a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1) Szerződő Felek rögzítik, hogy Fővállalkozási-Kivitelezési Szerződést kötöttek egymással 2016. május 18. napján a „*Győr Ipari úti műtárgy részleges felújítása Kivitelezési szerződés keretében*” megnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként, amely Szerződést a mai napon közös elhatározással az alábbiak szerint módosítanak:

2) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek a tárgyát képezte többek között a híd vasút feletti szakaszán a felcsapódás elleni védelem a kiépítése, valamint széles tartók, és szegély külső oldalának a tisztítása, sóvédelmi bevonattal történő ellátása. Ezek a munkák nem végezhetőek el anélkül, hogy a híd alatti forgalmat nem korlátozzák, illetve a vágányzárát nem biztosítják. A régi és az új kihúzóvágány esetében az Audi Motor Hungária Kft. vasúti szállításokat végző szerződéses partnere, azaz a Deutsche Bahn a vele, és a Máv Zrt.-vel lefolytatott közös tárgyalások folyamán jelezte azt, hogy a szerződéses időszakon belül előre láthatóan nem áll módjában vágányzárát biztosítani, így ebből kifolyólag a Fővállalkozó Kivitelező ezen időszakban a tárgyi vágányok feletti szakaszon érdekkörén kívül álló okok miatt nem tudja a fentebb említett munkarészeket teljes körűen megvalósítani. Ezek alapján szükséges a szerződésmódosítás.

3) Szerződő Felek megállapítják, hogy a 2) pontban körülírt körülmények indokoltá teszik a pénzügyi ütemezés, valamint a munka befejezési határidejének módosítását. A Szerződés 7.4. pontja szerint meghatározott 2 darab részszámla, és 1 darab vég számla helyett, a 3 darab részszámla, és 1 darab vég számla kikötése indokolt. Vég számla tartalmazza a 2 érintett kihúzóvágány feletti felcsapódás elleni védelmet, szegély és szélső tartó tisztítását és sóvédelmi munkát, teljesítés arányosan. A 3. részszámla a tárgya az összes, vég számlában szerepeltetett kényszerűségből elhúzódó munkán kívüli egyéb, az 1. és 2. részszámlában még nem szerepeltetett munka. A számlák benyújtása az abban szereplő műszaki tartalom elvégzését követően történik, és a vég számla az előteljesítés



figyelembevételével nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy még nincs pontos időpont a vágányzár várható időszakáról, így a Szerződés 3.2. pontjában rögzített kivitelezési befejezési határidő helyett 2016. december 31. napja az új befejezési határidő.

- 4) Szerződő Felek az 1. pontban körülírt Fővállalkozási Szerződésük jelen változással nem érintett részeit változatlan tartalommal fenntartják.
- 5) Szerződő Felek a Kbt. 141. § alapján megvizsgálták a szerződésmódosítás lehetőségét, amely alapján megállapításra került, hogy a (4) bekezdés c) pontja alapján a módosítás lehetséges.
- 6) A Szerződésmódosítás 2 (kettő) lapon és oldalon 3 (három) eredeti példányban készült magyar nyelven.
- 7) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A Szerződésmódosítás aláírása napjától hatályos.

Győr, 2016. 07. 13.



**Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete**  
Képviseli: Prédli Antal intézményvezető  
Építető részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Győr M. J. V. Útkezelő Szervezete

*Phy* 2016.07.13.



**KÚTHÁZ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

Képviseli: Bella Tamás  
Fővállalkozó Kivitelező részéről

Jogtanácsosi ellenjegyzés:

**DR. ILLÉS ANNAMÁRIA**  
Jogtanácsos  
GYM. J. V. Útkezelő Szervezete  
9024 Győr, Kálvária u. 4-10.

2016.07.13. +36/20-41-99-555